



Anschluss des Entwässerungssystems Prager Straße an das Regenwassernetz im B-Plangebiet Tiroler Weg

Leistungen	Erdarbeiten, Rohrverlegearbeiten, Einbau von Schächten, Pflasterarbeiten
Besonderheiten	Arbeiten im Bestand Antreffen zahlreicher Medien hoher Grundwasserspiegel
Zeitraum	2013
Bauvolumen	59.000 €
Auftraggeber	Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt Prager Str. 118 - 136 04317 Leipzig
Wesentliche Massen	Pflaster aufnehmen Verlegung von ca. 70 m Betonrohrleitung DN 300 Setzen von 4 Schächten u. einem Drosselschacht Herstellung Pflasterdecke